



(Ingen)
Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
13-11-2018

Sagsnr.
13.02.00-K08-15-18

CPR-nr.

Sagsbehandler
Tommy Skov
+4555886167

Tilsyn Myrup Vandværk 2018

Næstved Kommune foretog den 8. november 2018 tilsyn på Myrup vandværk med følgende bemærkninger. Tilstede ved tilsynet var Formand Lis Vistisen.

Bemærkninger

Vandværket leverer vand til ca. 55 husstande.
Vandværket samt boring vurderes at være i god stand.

Vandbehandlingen fungerer og der produceres en tilfredsstillende vandkvalitet.

Kontrolplanen 2018-2022 er godkendt. Vandkvaliteten har i perioden siden sidste tilsyn været tilfredsstillende.

Vandværkets indvindingstilladelse er gældende til 2024.
Indvindingstilladelsen er på 7.000 m³/år.

Det blev oplyst at Firmaet Næstved Brøndboring er udpeget som driftsansvarlig. Det er planlagt at Næstved Brøndboring tilser vandværket mindst engang årligt.

Der er foretaget indberetning af indvundne vandmængder og pejledata for 2017.

Der er ikke foretaget termografi på el-tavlen. Vandværket har i stedet valgt at få lavet transient beskyttelse mod lynnedslag.



Takstblad for 2018 er godkendt.

Vandværket er ikke ringforbundet med et andet vandværk.
Der er overvejelser om tilkobling til Hammer og Ring Vandværker.

Der blev aftalt, at der laves en sikring mod rotter o.l. af røret til udledning af skyllevand.

Boring:
Boring blev tilset og tilstanden fundet god.
Beskyttelseszone omkring boringen er overholdt.

Venlig hilsen

Tommy Skov
Miljøtekniker



Tilsynsdato: 13. oktober 2015

Myrup vandværk

Adresse på vandværket	Skovmøllevej 16, 4700 Næstved	
Antal forbrugere:	Husstande Landbrug m/ dyr Virksomheder Institutioner Sommerhuse	55
Indvindingsmængde pr. år	Tilladelse: 7.000 m ³	Udløber i 2024
Indberettet vandmængde	ok	2017: 4.812 m ³
Indberettet pejldata	ok	4 gange årligt

		Ja	Nej	Bemærkninger
Ledelsessystem Vandværkshygiejekursus Kvalitetssikring Senest den 31. dec.2014 (Bek. 132 af 08.02.2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.)	<17.000 m ³ kursus i vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne.	X		Firmaet Næstved Brøndboring er udpeget som driftsansvarlig.
Vandværksbygning	Indhegnet	X		Under renovering
	Aflåst dør	X		
	Udv. vedligeholdelse god	X		
	Indv. vedligeholdelse god	X		
	Luftindtag og vent. beskyttet	X		
Behandlingsanlæg	Kompressor	X		
	Fungerer iltningsanlæg	X		
	Fungerer lukket anlæg	X		1. stk
	Drift- jævn pumpestrategi	X		
	Fungerer tilsætningsanlæg			
	Antal skylninger pr, måned	X		Ca. en gang om ugen
	Rentvand anv. til skylning	X		
Foreligger der en vedligeholdelsesplan	Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.		X	Ad hoc
Rentvandsbeholder,	Beliggenhed	X		Udenfor bygning



højdebeholder eller vandtårn	Volumen	X		
	Aflåst dør eller lem	X		
	Ventilationsåbning beskyttet	X		
	Utætheder		X	
	Vedligeholdelse god	X		
	Beholder kontrol	X		Tilset i 2015
		Ja	Nej	Bemærkninger
Spildevand	Slambassin/brønd			
	Rottesikring		x	Aftalt den etableres
	Indhegnet			
	Afløb til offentlig kloak			
	Afløb til recipient	X		Til rørlagt vandløb
	Udledningstilladelse			
	Vedligeholdelse god	X		
Prøveudtagningshane		X		
Ringforbindelse/ledningsnettet			X	
Importeret vand fra andet vandværk m ³ /år			X	
Nødstrømsforsyning		X		Transient beskyttelse
Beredskabsplan		X		telefonliste
Rentvandspumper	Driftsmæssig god stand	X		1 stk. frekvensstyrende pumpe
Affugter	-	X		
Doseringsanlæg	-			
Vandmålere	-	X		
Hydrofor	-			
Ventiler og styreorganer	-	X		
Rørledningsanlæg	-	X		
Sikkerhedsforhold	Gode	X		
El-installationer	Gode	X		



Boring, DGU-nr.: intern nr.:	222. 1032	
	Ja	Nej
Placering: Bygning Tørbrønd Overjordisk råvandsstation	X	
Fredningsbælte, 10 m:	X	
Dyrkningsforbud, 25 m	X	
Indhegning/Beplantning:	X	
Tørbrønd (JFR.DS 442):	X	
DGU nr.	X	
Aflåst:	X	
Kant over terræn cm	50	
Omgivelser m/fald bort:	X	
Tæt dæksel m/kant:	X	
Ventilation brønd, enkelt:	X	
Ventilation brønd, insektsikret	X	
Tætte gennemføringer:	X	
Bund med sump:		X
Opstående vand i tørbrønd:		X
Pumpestrategi	100%	
Forerørsforsegling:	X	
Findes ventilation (Ånderør):	X	
Findes pejlestuds (mindst 5 mm):	X	
Automatisk pejling		X
Pejlinger/år	4	
Prøveudtagningshane	X	

Beskyttelseszone er overholdt omkring boringer